


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา..... - น.ส. อรุณี มีบุญญา

สืบทารวจโท 
(เสนห์ มีบุญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา..... - ต. น. โสภณพรตม ใจดี


(นายเฉลา ใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2565 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566

สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหาและอุปสรรค/งานไม่แล้วเสร็จตามแผน ปีงบประมาณ 2565	ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
<p>1. เทศบาลฯ ไม่มีวิศวกรรับรองแบบรูปารายการงานก่อสร้างและขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จึงต้องใช้แบบรูปามาตรฐานจากกรมทางหลวงชนบท มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดปัญหาในการประมาณราคากลางและการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง รวมถึงรายการประกอบแบบต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างบางแห่งมีสภาพพื้นที่ไม่เป็นไปตามแบบที่นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>นายช่าง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องทำการแก้ไขในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการต่างๆ ต่อไปได้ ภายใต้ระเบียบฯ รวมทั้งหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>
<p>2. จากข้อ 1. ส่งผลให้การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ทำให้การลงนามในสัญญาต้องล่าช้าตามไปด้วย ประกอบกับเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วการก่อสร้างต้องยืดเวลาออกไปเกินกำหนดสัญญาจ้าง จึงจำเป็นต้องกันเงินเบิกเหลือมปีเนื่องจากสัญญาจ้างมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างสิ้นสุดเกินระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	<p>จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการรับรองแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่ทางเทศบาลฯ จัดทำขึ้นมาให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง ที่จะดำเนินการก่อสร้าง จึงส่งผลให้สามารถดำเนินการในเรื่องแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่จะนำมาจัดจ้าง มีความรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น และทำให้สามารถเรียกผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาได้เร็วขึ้น และไม่ต้องกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป</p>
<p>3. จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในส่วนหน่วยงานราชการ และการดำเนินงานของผู้รับจ้างประสบปัญหา มีความล่าช้า ไม่สามารถทำงานให้ลุล่วง แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาได้</p>	<p>ติดตาม เร่งรัด ประสานงานตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการภายใต้ระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ดีที่สุด</p>

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ	วงเงินในสัญญา	ลงนามแล้ว กัเงิน
1	โครงการวางท่อน้ำประปาเริ่มจากบริเวณตรงข้ามศาลาประชาธิปไตยศาลาชนวนบุญ หมู่ที่ 1 ถึงสะพาน คสล.ข้ามคลองนางนม และแยกไปสะพาน คสล.ข้ามคลองขวาง	เฉพาะเจาะจง	489,000.00	485,000.00	ค้างจ่าย
2	โครงการวางท่อน้ำประปาเริ่มจากบริเวณสะพานข้ามคลองยายช้วน และปากซอยเทศบาล 15 ไปตามถนนบึงสองตอน	เฉพาะเจาะจง	430,000.00	425,000.00	ค้างจ่าย
3	โครงการยกระดับถนนคสล. ปากซอยสัมพันธ์พัฒนา โดยการลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตทับถนน	เฉพาะเจาะจง	239,000.00	234,000.00	ค้างจ่าย
4	โครงการปรับปรุงลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอสะพานในเขตเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จำนวน 4 แห่ง	เฉพาะเจาะจง	399,000.00	390,000.00	ค้างจ่าย
5	โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน ส่วนปลายซอยเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 5	คัดเลือก	968,000.00	968,000.00	ค้างจ่าย
6	โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สค.ถ 5-0013 ซอยเทศบาล 12 นายเดือน เกตุแก้ว และ สค.ถ. 5-0014 ซอยเทศบาล 13 นายโสภณ อินทร์จินดา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	e-bidding	4,139,000.00	3,200,000.00	-
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายทองหล่อ ทองลิมา หมู่ 2	e-bidding	1,454,000.00	1,248,800.00	ค้างจ่าย
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านปลายนาถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัตนธรรมสาคร หมู่ที่ 5	e-bidding	2,185,000.00	1,817,000.00	ค้างจ่าย
9	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 3	e-bidding	4,938,000.00	3,195,000.00	ค้างจ่าย
10	โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (ศูนย์การเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 1)	เฉพาะเจาะจง	121,000.00	120,000.00	ค้างจ่าย
11	โครงการติดตั้งป้ายบอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จำนวน 4 ป้าย	เฉพาะเจาะจง	35,000.00	35,000.00	ค้างจ่าย
12	โครงการจ้างติดตั้งตาข่ายพร้อมอุปกรณ์กันนก อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (งบประมาณ 2565)	เฉพาะเจาะจง	134,000.00	131,610.00	-
13	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณบ้าน น.ส. สำอางค์ ใจดี ม. 2	e-bidding	508,000.00		508,000.00
14	โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองบริเวณบ้านนายสุพจน์ ดำคลองตัน ถึงบริเวณบ้านนายฮั่ว ละเจริญ ม. 1	e-bidding	1,332,000.00		1,332,000.00
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น			17,371,000.00	12,249,410.00	1,840,000
รวมวงเงินเบิกจ่ายทันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				5,988,610.00	
รวมวงเงินที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					8,100,800.00

จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

วงเงินงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง					
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีสอบราคา
17,371,000.00	0.00	968,000.00	1,847,000.00	0.00	14,556,000.00	0.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 17,371,000.00 บาท
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงิน 1,847,000.00 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกเป็นเงิน 968,000.00 บาท
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 14,556,000.00 บาท จำนวนเงินที่รอดำเนินการ 1,840,000.00 บาท

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่าง เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 นั้น สามารถนำเสนอข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบาลัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวนโครงการ	การจัดซื้อจัดจ้าง					
	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	วิธีสอบราคา
2	0	0	0	0	2	0

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 0 โครงการ สามารถจำแนกตาม วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 โครงการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 โครงการ รอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ